



Registro Generale N. 227/2025 del 31/10/2025

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO  
Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DEL COMMA 1 LETTERA B) DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 AL PROGETTO INERENTE LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S. - CUP: H53H13000170009.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2022/2027 - SeO 2025/2027" e successivi atti di variazione;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" e successivi atti di variazione

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 30/12/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZI 2025-2027 - PARTE FINANZIARIA" e successivi atti di variazione;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale **n. 85 del 09/10/2017** con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S;
- la Determinazione **n. 48 del 14/03/2018** con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico inerente la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza collaudi, pratica Vigili del Fuoco, accatastamento, per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S, al R.T.P. Arch. Marco Contini (mandatario), studio associato Quattroassociati, Schrentewein & Partners S.R.L., Ing. Giampaolo Vecchi, Ing. Simone Dalmonte, Ing. Stefano Antoni, Ing. Filippo Panicieri (mandanti) con sede presso il mandatario in Via Martiri Bernini n. 4 - 43010 - Torrechiera (PR), per un importo complessivo di € 620.000,00, oltre CNPAIA ed IVA;
- la Deliberazione di Giunta Comunale **n. 122 del 22/11/2019** con la quale si approvava in linea tecnica il progetto definitivo riguardante la realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S e il primo stralcio del medesimo progetto ammontante ad € 7.565.858,30, oneri ed IVA compresi;
- la Delibera di Giunta Comunale **n. 21 del 27/02/2020** con la quale veniva approvato il progetto esecutivo inerente la prima fase del primo stralcio relativo alla realizzazione del nuovo polo

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



scolastico di Rovereto s/S per un totale di 425.818,67 € IVA e oneri compresi;

- la Delibera di Giunta Comunale **n. 1 del 7/01/2021** con la quale veniva approvato il Progetto definitivo – esecutivo avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo inerente la seconda fase del primo stralcio e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo del secondo stralcio relativi alla realizzazione del nuovo polo scolastico a Rovereto s/S;

**Dato atto che:**

- con determinazione **n. 220 del 15/09/2021** veniva aggiudicato, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d), e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto avente ad oggetto i "Lavori inerenti la seconda fase del primo stralcio relativi alla realizzazione del nuovo polo scolastico a Rovereto s/S" al R.T.I. I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA (mandataria) – MORETTI SPA (mandante) C.F./P.IVA: 01029050364, ed avente sede legale presso la mandataria in Modena Via Portogallo 60, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offrendo un ribasso percentuale del 6,50% sull'importo a base di gara di appalto per un valore complessivo di aggiudicazione di € 5.303.847,67 di cui € 95.326,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per i lavori anzidetti, e, quindi, complessivamente di € 5.834.232,48 (di cui € 95.326,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA al 10% inclusa;
- con determinazione **n. 279 del 02/11/2021** veniva affidato l'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera all'ing. Roberto Luppi con studio professionale in Via Ca dei Lazzarini 78 – 41058 Vignola (MO) - C.F.: LPPRRT56B24G393V - P.IVA: 01710960368 per un importo netto di € 32.000,00, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 40.601,60, CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi;
- con determinazione **n. 128 del 21/06/2023** e la successiva ridefinizione con determinazione n. 242 del 31/10/2023 veniva affidato l'incarico per il monitoraggio mediante piezometri di controllo della qualità della falda superficiale in esito al ritrovamento di una cisterna presso l'area oggetto di intervento al dott. Alessandro Maccaferri Geologo con studio professionale in Viale Caduti in Guerra n. 1 – 41121 Modena (MO), P.IVA: 02057550366 per un importo netto di € 5.520,00 oltre cassa al 4% e IVA al 22% e quindi, complessivamente per l'importo totale di € 7.003,78 IVA e oneri inclusi;
- con determinazione **n. 146 del 30/06/2023** veniva affidato l'incarico per il servizio di assistenza e supporto giuridico – legale al RUP relativo alla realizzazione di un nuovo polo scolastico a Rovereto s/S al prof. avv. Tommaso Bonetti, con studio in Bologna – Galleria Cavour, n.6 C.F: BNTTMS79B10A944O - P.IVA: 03821301201 per l'importo totale pari a € 5.075,20 IVA e cassa inclusa;
- Con determinazione **n. 8 del 22/01/2024** sono state impegnate le somme per compensazione ex art. 26 comma 6 bis del D.L. 50/2022 – IV trimestre 2023 per l'importo pari a 214.419,96 € IVA inclusa;
- con deliberazione **n. 92 del 23/09/2025** è stata approvata la variante in corso d'opera ai sensi del comma 2 e comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 redatta da Direttore dei Lavori arch. Marco Contini per un importo totale pari a € 240.732,65 € con la quale veniva approvato il seguente quadro economico:

	DEMOLIZIONI + SCUOLA	VARIANTE 1	TOTALE
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1 Importo dei lavori	5.366.367,51 €	218.847,86 €	5.585.215,37 €



A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	180.452,90 €		180.452,90 €
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	5.546.820,41 €	218.847,86 €	5.765.668,27 €
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.0 Spese tecniche+Oneri collaudi=10% di cui a dedurre:			
- oneri per RUP	3.111,07 €		3.111,07 €
- oneri sostenuti per perizie	49.483,20 €		49.483,20 €
- verifica e validazione	3.774,64 €		3.774,64 €
B.1 Spese tecniche	513.964,10 €		513.964,10 €
B.1.1 Indagini e prove	44.178,63 €		44.178,63 €
B.1.2 Prestazioni geologiche	38.255,19 €		38.255,19 €
B.1.3 Maggiorazioni per impianti, accatastamento ....	23.602,08 €		23.602,08 €
B.2 Premi concorso progettazione	60.000,00 €		60.000,00 €
B.3 Oneri per collaudi (statico, tecnico-amm., impianti ecc.)	32.000,00 €		32.000,00 €
B.4.1 Cassa previdenziale (2%) (B.1.2)	765,11 €		765,11 €
B.4.2 Cassa previdenziale (4%) (B.1-B.1.1-B.1.1.3-B.2-B.3-B.11)	27.170,59 €		27.170,59 €
B.5 Spese funzionamento commissione	4.000,00 €		4.000,00 €
B.6 Spese di pubblicazione	2.815,58 €		2.815,58 €
B.7 Oneri per ottenimento CPI	4.000,00 €		4.000,00 €
B.8 Contributo ANAC	800,00 €		800,00 €
B.9 Imprevisti	246.167,61 €	- 240.732,65 €	5.434,96 €
B.10 Integrazione oneri sicurezza misure Covid19	- €		- €
B.11 Consulente ambientale/campagna di monitoraggio	5.520,00 €		5.520,00 €
Totale somme a disposizione (B.0+...B.11)	1.059.607,80 €	- 240.732,65 €	818.875,15 €
<b>C. IVA</b>			
C.1.1 IVA su totale importo lavori (10%)	554.682,04 €	21.884,79 €	576.566,83 €
C.2.2 IVA sulle Somme a disposizione (22%) (B.1-...-B.4.2-B.11)	164.000,26 €		164.000,26 €
Totale IVA	718.682,30 €	21.884,79 €	740.567,09 €
<b>D. COMPENSAZIONI</b>			
D.1 Compensazione ex DL 50/2022	240.747,79 €		240.747,79 €
<b>Totale costo intervento (A+B+C)</b>	<b>7.565.858,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.565.858,30 €</b>

**Verificato** che con verbale del 05/12/2022 assunto agli atti del comune di Novi di Modena al protocollo n. 16345/2022 è stata disposta la consegna dei lavori dell'appalto in oggetto;

**Rilevato** che durante l'esecuzione dei lavori emergeva la necessità di integrare e modificare alcuni elementi del progetto originario, con la previsione della realizzazione di una mensa scolastica, così come riportato anche nella lettera a firma della Dirigente Scolastica trasmessa con nota



istsc\_moic80500q.AOOmoic80500q.001.1541 del 12-03-2025. La realizzazione della mensa scolastica si rendeva indispensabile, come indistinto in quanto l'istituto passava alla gestione a tempo pieno, con orario scolastico spalmato al pomeriggio e conseguente necessità per gli studenti di usufruire di un locale mensa; tale locale è un edificio ad un piano, collocato a chiudere il lato sud del cortile;

**Richiamata** la suindicata Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021 con la quale:

- veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del secondo stralcio ampliamento (mensa) per un totale di 872.826,33 €;
- si dava atto che la realizzazione secondo stralcio era condizionata dalla concessione di un ulteriore contributo finanziario da parte della Regione Emilia Romagna – Commissario per la Ricostruzione, dato che il costo era superiore al quadro economico dell'appalto in corso;

**Dato altresì atto** che, la Regione Emilia Romagna – Commissario per la Ricostruzione, a fronte della richiesta da parte della scrivente amministrazione, concedeva un ulteriore finanziamento, per coprire i costi di realizzazione della mensa scolastica, con la contestuale rinuncia da parte dell'Amministrazione del finanziamento su altri interventi a programma;

**Verificato** che a fronte degli aumenti dei prezzi dei materiali è stato necessario provvedere all'aggiornamento del computo metrico e del quadro economico del progetto esecutivo inizialmente previsto come secondo stralcio ampliamento (mensa), mentre rimaneva ancora valida l'autorizzazione sismica già rilasciata;

**Vista** la deliberazione di giunta comunale n. 96 del 02/10/2025 con la quale veniva approvata la variante in corso d'opera redatta da Direttore dei Lavori arch. Marco Contini per un importo totale pari a € 1.260.903,82 Iva inclusa così ripartiti:

	DEMOLIZIONI + SCUOLA	VARIANTE 2	TOTALE
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1 Importo dei lavori	5.585.215,37 €	1.020.579,78 €	6.605.795,15 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	180.452,90 €	27.621,13 €	208.074,03 €
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	5.765.668,27 €	1.048.200,91 €	6.813.869,18 €
<b>B. Somme a disposizione dell Amministrazione</b>			
B.0 Spese tecniche+Oneri collaudi=10% di cui a dedurre:			
- oneri per RUP	3.111,07 €	24.376,96 €	27.488,03 €
- oneri sostenuti per perizie	49.483,20 €	- €	49.483,20 €
- verifica e validazione	3.774,64 €	- €	3.774,64 €
B.1 Spese tecniche	513.964,10 €	62.000,00 €	575.964,10 €
B.1.1 Indagini e prove	44.178,63 €	- €	44.178,63 €
B.1.2 Prestazioni geologiche	38.255,19 €	- €	38.255,19 €
B.1.3 Maggiorazioni per impianti, accatastamento ....	23.602,08 €	- €	23.602,08 €
B.2 Premi concorso progettazione	60.000,00 €	- €	60.000,00 €



B.3 Oneri per collaudi (statico, tecnico-amm., impianti ecc.)	32.000,00 €	- €	32.000,00 €
B.4.1 Cassa previdenziale (2%) (B.1.2)	765,11 €	- €	765,11 €
B.4.2 Cassa previdenziale (4%) (B.1-B.1.1-B.1.1.3-B.2-B.3-B.11)	27.170,59 €	2.480,00 €	29.650,59 €
B.5 Spese funzionamento commissione	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
B.6 Spese di pubblicazione	2.815,58 €	- €	2.815,58 €
B.7 Oneri per ottenimento CPI	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
B.8 Contributo ANAC	800,00 €	- €	800,00 €
B.9 Imprevisti	5.434,96 €	4.840,26 €	10.275,22 €
B.10 Integrazione oneri sicurezza misure Covid19	- €	- €	- €
B.11 Consulente ambientale/campagna di monitoraggio	5.520,00 €	- €	5.520,00 €
Totale somme a disposizione (B.0+...B.11)	818.875,15 €	93.697,22 €	912.572,37 €
<b>C. IVA</b>			
C.1.1 IVA su totale importo lavori (10%)	576.566,83 €	104.820,09 €	681.386,92 €
C.2.2 IVA sulle Somme a disposizione (22%) (B.1-...-B.4.2-B.11)	164.000,26 €	14.185,60 €	178.185,86 €
Totale IVA	740.567,07 €	119.005,69 €	859.572,78 €
<b>D. COMPENSAZIONI</b>			
D.1 Compensazione ex DL 50/2022	240.747,79 €	- €	240.747,79 €
<b>Totale costo intervento (A+B+C+D)</b>	<b>7.565.858,30 €</b>	<b>1.260.903,82 €</b>	<b>8.826.762,12 €</b>

**Preso atto** che l'importo della variante ammonta a € 1.260.903,82, di cui:

- l'importo aggiuntivo per i lavori ammonta a € 1.048.200,91, al netto del ribasso contrattuale del 6,50% e dell'IVA di legge e quindi per un totale di € **1.153.021,00**. Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale netto viene pertanto elevato a € 6.570.896,44 oltre IVA nella misura di legge e quindi per un totale di € 7.227.986,08;
- l'importo dell'onorario dovuto al professionista esecutore del collaudo statico e tecnico amministrativo Ing. Roberto Luppi, pari a € 11.000,00 oltre a Cassa 4% e IVA 22% e quindi per un totale di € **13.956,80**, stanti i maggiori adempimenti richiesti allo stesso in ragione della approvata perizia di variante;
- l'importo dell'onorario del Direttore dei Lavori Arch. Marco Contini, in riferimento alla redazione della perizia suppletiva e di variante, pari a € 51.000,00 oltre a Cassa 4% e IVA 22% e quindi per un totale di € **64.708,80**;
- l'importo di € **24.376,96** come oneri aggiuntivi per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto** che le modifiche sopraelencate, oggetto di variante in corso d'opera non risultano sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs 50/2016 e smi in quanto:

- la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure





- avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica non estende l'ambito di applicazione del contratto;
- non si presenta il caso in cui un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

**Ritenuto pertanto** di procedere alla modifica del Disciplinare d'Incarico, stipulato con l'Arch. Marco Contini, con studio professionale in Via Martiri Bernini 43 – Torrechiara (PR) p.iva.: 01585930348, rilevando quindi la predetta spesa per attività di direzione lavori pari a € 51.000,00 oltre a Cassa 4% e IVA 22% e quindi per un totale di € **64.708,80**, relativamente alla richiamata perizia suppletiva e di variante;

**Ritenuto altresì** di procedere alla modifica del Disciplinare d'Incarico, stipulato con l'Ing. Roberto Luppi, con studio professionale in Via Dell'Oratorio 185 – Vignola P.VA 01710960368, rilevando quindi la predetta spesa per attività di collaudo statico e tecnico amministrativo pari a € 11.000,00 oltre a Cassa 4% e IVA 22% e quindi per un totale di € **13.956,80**, relativamente alla richiamata perizia suppletiva e di variante;

**Verificato** che l'importo della variante non modifica l'importo contrattuale superiore al 50%, come previsto dal comma 7 dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e smi;

**Verificato** altresì che la variante si è resa necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e smi e che la realizzazione delle lavorazioni supplementari verrà eseguita da parte del contraente originale, in quanto il cambio di contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici.

Si fa presente che l'aggiudicatario originario è già presente in cantiere per la realizzazione dell'edificio scolastico principale, con conseguente presenza in loco di tutte le maestranze e delle attrezzature necessarie.

L'indizione di una nuova procedura comporterebbe l'attesa della fine delle attuali lavorazioni in corso, con conseguente rimozione delle attrezzature (ivi inclusa la gru di cantiere).

Il nuovo contraente dovrà di conseguenza riposizionare tutte le attrezzature (ivi inclusa la gru) per poter eseguire le lavorazioni oggetto della presente variante.

Inoltre, le lavorazioni oggetto della presente variante sono le medesime dell'appalto già in corso, di cui il contraente originario ha già approfondito ogni dettaglio, consentendone la realizzazione in tempi rapidi; viceversa, un nuovo contraente dovrebbe ricominciare l'analisi e l'approfondimento dall'inizio, con una consistente duplicazione dei tempi.

In aggiunta, l'indizione di una nuova gara comporterebbe la conclusione con conseguente inaugurazione di un edificio scolastico incompleto, con una porzione di area ancora occupata da cantiere, con conseguenti disagi legati a polvere e rumore per l'attività didattica.

Infine, la realizzazione dell'edificio della mensa consente la non realizzazione di una scala di emergenza per il piano antincendio, attualmente non prevista nell'appalto originario, con conseguente risparmio del relativo costo di fornitura e installazione.

**Accertato** che il suddetto intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S, è previsto all'interno del "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli



eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università" del Commissario Delegato alla Ricostruzione, cod. intervento n. 571, per un importo complessivo di € 8.826.762,12, oneri ed IVA compresi, è così finanziato:

- per l'importo di € 7.474.620,12 con risorse del Commissario Delegato alla Ricostruzione;
- per l'importo di € 832.000,00 attraverso cofinanziamento dell'Associazione Federativa tra Casse e Monti dell'Emilia Romagna;
- per l'importo di € 120.142,00 attraverso cofinanziamento da donazioni;
- per l'importo di € 400.000,00 attraverso cofinanziamento con fondi propri dell'ente;

**Verificato** che la variante è stata presentata alla Regione Emilia Romagna per l'ottenimento dell'attestazione di congruità della spesa ai sensi dell'art. 13 comma 3 e dell'art. 6 comma 30 del Regolamento previsto dalla D.G.R. n. 821/2025 e Ordinanza n. 4/2025 – Allegato "E";

**Preso atto che** il responsabile del servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il nulla osta alla variante non sostanziale a mezzo posta elettronica certificata e assunta agli atti al protocollo n. 8958 del 08/08/2025;

**Dato atto** che l'intera spesa di variante ammontante a complessivi euro € 1.260.903,82 trova copertura finanziaria al meccanografico 1102202 piano finanziario 2.2.1.9.0 capitolo 3300.000.01 ed è finanziata dal Commissario Delegato alla Ricostruzione;

**Verificato** che è necessario accertare l'entrata di € 1.260.903,82 finanziata da contributi del Commissario Delegato alla Ricostruzione sul Bilancio di Previsione dell'Ente al meccanografico 4.02.01.02, piano finanziario 4.2.1.2.1, capitolo 4057.000.21;

**Adempiuto** a quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamata la normativa vigente:

- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.i
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia suppletiva e di variante, per un maggior importo dei lavori in appalto di € 1.153.021,00 iva ed oneri compresi;

**Ritenuto pertanto**, col presente atto di procedere al perfezionamento del sopraindicato atto di sottomissione;

**Dato atto** che il CUP assegnato al progetto è **H53H13000170009**;

**Dato atto** che i CIG attribuito dall'ANAC sono:



- per i lavori il n. **8905443C09**;
- per l'incarico di direzione lavori il n **74179172C2**;
- per l'incarico di collaudo il n. **ZAE335AD9A**;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii con particolare riferimento all’art 106 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 7;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 4, comma 2, e 17;

**Rilevato** che si assolvono i principi elencati nel D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art 106

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

1. **di impegnare** la spesa complessiva per la variante pari a € 1.260.903,82;
2. **di sub impegnare:**
  - la spesa complessiva dei lavori pari a € **1.153.021,00** in favore di **R.T.I. I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA (mandataria) – MORETTI SPA (mandante) C.F./P.IVA: 01029050364**, ed avente sede legale presso la mandataria in Modena Via Portogallo 60 la quale ha accettato l’esecuzione dei lavori mediante sottoscrizione dell’Atto di sottomissione;
  - la spesa complessiva pari a € **64.708,80** (CNPAIA 4% e IVA al 22% incluse) relativa alle attività affidate all’RTP Arch. Marco Contini (Mandatario) per la redazione della perizia di variante e la direzione lavori;
  - la spesa complessiva di € **13.956,80** (CNPAIA al 4% e IVA incluse) relativa alle attività affidate all’Ing. Roberto Luppi per le attività di collaudo statico e tecnico amministrativo;
  - l’importo di € **24.376,96** come oneri aggiuntivi per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.260.903,82 trova copertura al meccanografico 1102202, piano finanziario 2.02.01.09.000, capitolo 3300.000.01 e finanziata da Contributo del Commissario Delegato alla Ricostruzione;
4. **di accertare** l’entrata di € 1.260.903,82 finanziata da contributi del Commissario Delegato alla Ricostruzione sul Bilancio di Previsione dell’Ente al meccanografico 4.02.01.02, piano finanziario 4.2.1.2.1, capitolo 4057.000.21;
5. **di dare atto** che, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Sara Gherardi, Responsabile





del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

6. **di dare atto** che il CUP assegnato al progetto è **H53H13000170009**;
7. **di dare atto** che i CIG attribuiti da ANAC sono:
  - per i lavori è il n **8905443C09**;
  - per l’incarico di direzione lavori è il n **74179172C2**;
  - per l’incarico di collaudo è il n. **ZAE335AD9A**;
8. **di aver accertato** che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L.1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dell'art. dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – fase esecutiva - varianti;
10. **di dare atto** che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
MANUTENTIVO/PATRIMONIO  
GHERARDI SARA**



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DEL COMMA 1 LETTERA B) DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 AL PROGETTO INERENTE LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S. - CUP: H53H13000170009.**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.260.903,82	2.02.01.09.000	1102202.3300.000.01	2025	H53H13000170009	00635
1.153.021,00	2.02.01.09.000	1102202.3300.000.01	2025	8905443C09 H53H13000170009	00635.001
64.708,80	2.02.01.09.000	1102202.3300.000.01	2025	74179172C2 H53H13000170009	00635.002
13.956,80	2.02.01.09.000	1102202.3300.000.01	2025	ZAE335AD9A H53H13000170009	00635.003
24.376,96	2.02.01.09.000	1102202.3300.000.01	2025	H53H13000170009	00635.004

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
1.260.903,82	4.02.01.02.001	405700021 -	2025	00207	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**31/10/2025**



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

---

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**BURANI NICOLA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*